

撤去スケジュール

2005・11・28 作成

番号	施工場所	使用数量(t) (推定)	回収予定量(t)	平成17年			平成18年						備考欄		
				11月		12月		1月		2月		3月			
				10	20	30	10	20	31	10	20	31		10	20
1	岐阜県可児市久々利地区	6,800	8,000	→											10月17日より回収工事に着手済み。
2	岐阜県可児市大森地区	9,600	20,000		←										A工区は完了。B工区は12月上旬より回収工事開始予定。
3	岐阜県土岐市泉地区	32,000	32,000	←											ボーリング結果、埋設量大幅増加、地形急斜面につき回収作業性の向上を図ります。
4	岐阜県土岐市鶴里地区	6,900	6,900		←			ボーリング調査・行政申請期間							10月31日、流失防止のため、分水嶺に土壌積みの事前工事を実施。
5	岐阜県土岐市土岐津地区	150	1,500	←											11月24日より回収工事に着手済み。
6	岐阜県恵那市三郷地区	30	30		←			行政申請期間							地権者と協議中、協議成立後、直ちに工事に着手。
7	岐阜県瑞浪市稲津地区	10,000	10,000		←			ボーリング調査・行政申請期間							地権者と協議中、協議成立後、直ちに工事に着手。
8	岐阜県瑞浪市陶町地区	700	700		←										地権者と協議中、協議成立後、直ちに工事に着手。
9	岐阜県本巣市早野地区	3,100	3,100	←			ボーリング調査・行政申請期間・地元説明会等								ボーリング結果、埋設量大幅増加が予測されるため、回収作業性の向上を図ります。
10	岐阜県美濃加茂市内	58	完了												回収済み。

注: 1)ボーリング調査等により回収予定量が大幅に変更された場合、あるいは行政申請期間などに変動の必要が生じた場合、ご相談させて頂きたく思います。
 2)本スケジュールは、フェロシルトの撤去により生活環境の保全上支障が生じた場合は、当該支障の除去等のための措置を含んでおります。