

愛知県フェロシルト回収・搬出計画

平成17年11月28日  
石原産業株式会社

	販売量 (t)	回収予定量 (t)	平成17年度下期					平成18年度上期					備考	
			11	12	1	2	3	4	5	6	7	8		9
瀬戸市幡中地区	137,652	137,652		←.....←	←								15日	11月下旬～12月末の予定でボーリング調査実施。 広さ(約6万㎡)、深度等から回収・搬出工事。
瀬戸市北丘地区	97,527	81,527		←.....←	←								15日	12月下旬から測量・ボーリング調査実施予定。 特異な地形等から全量回収搬出。
瀬戸市広之田地区	2,200	2,200	.....←	←	31日									12月中には回収・搬出工事完了見込。
瀬戸市南ヶ丘地区	1,500	1,500			←	31日								明年1月から回収・搬出工事予定。 1月末には完了見込。
尾張旭市城山地区	不詳	100			←	20日								明年1月に約1週間で回収・搬出工事予定。
長久手町前熊地区	13,000	13,000		←	←	←	←	←	←	←	←	←	28日	フェロシルトが露出していることから、12月より回収・搬出工事開始。 起伏に富んだ地形と広さ(約1万㎡)からの回収・搬出。
日進市折戸地区	不詳	3,000		←	←	←	←	←	←	←	←	←	28日	12月下旬にボーリング調査を行い、1月から回収・搬出工事を予定。 2月末完了見込
常滑市金山牛新田地区	不詳	30	←	0日	←									12月中旬には全量回収・搬出完了見込。
小牧市大草地区	400	400			←	31日								地権者との折衝のため、1月中旬から回収・搬出工事を実施し、 約1週間で完了見込。
名古屋市名東区猪田高地区	40	60	◆	完										回収済
豊田市深見町下田地区	11,000	0												回収済
豊田市深見町岩花地区	5,000	5,000		←	←	←	←	←	←	←	←	←	28日	12月中旬から回収・搬出工事を実施し、1月末完了を目標とする。
豊田市西中山地区	不詳	1,000		←	←	←	←	←	←	←	←	←	31日	六価クロム値が高いため、特別管理型処分場に搬出。 受入量(1日20t)から1月末に完了見込。